

Zeitlicher Ablauf der Sanierungs-, Anbau-
und Neubauarbeiten:

- Juni 2018: Die Sanierung des Hauptgebäudes sowie der Räume für Küchen und Restaurant sowie für den Bereich „Sozialwesen“ beginnt.
- 2019: Das Gebäude für die Handwerks-Innungen wird auf dem alten Sportplatz neu errichtet.
- Im Anschluss wird die gesamte Sportanlage neu strukturiert.
- Parallel startet vis-à-vis zum Sternbuschwald der Neubau mit diversen Klassen- und hochmodernen Laborräumen
- Im Anschluss an die Fertigstellung dieses Bauabschnitts wird die Heizzentrale saniert, eine Außenveranstaltungsfläche geschaffen.
- Der „Blickfang“ im Außenbereich, der meterhohe Kamin, wird mit einer hochwertigen Fassade ansprechend verkleidet.
- Das Werkstattgebäude gegenüber dem Hauptparkplatz wird erweitert und umgebaut sowie die Außenanlagen neu konzipiert.
- In unmittelbarer Nähe des Werkstattgebäudes entsteht die neue Buswendeschleife.
- Entlang des Neubaus am Sternbuschwald entsteht eine Feuerwehrumfahrt. Zudem ist die 300 Meter lange Campusstraße als Verbindungs- und Sichtachse hergestellt.
- Auf der anderen Seite entsteht ein neuer, größerer Lehrerparkplatz zwischen der Kreismusikschule und der neuen Aula errichtet.
- 2021 sind die Innungsgebäude bezugsfertig.

- Im Anschluss beginnt der Abbruch des alten Innungs-Werkstattgebäudes. Auf der frei gewordenen Fläche wächst ab Oktober 2021 die neue Dreifachsporthalle als Wettkampfhalle mit Tribüne (Inbetriebnahme zwei Jahre später)
- Im Jahr 2023 wird die LED-Beleuchtung der alten Dreifachsporthalle saniert und die Außenanlage der neuen Dreifachsporthalle fertiggestellt.
- Im September 2023 beginnen die Rohbauarbeiten zur barrierefreien Ausführung der neuen Aula.
- November 2024: Fertigstellung der Aula pünktlich zum Festakt zur Eröffnung
- Viele relevante Neuerungen befinden sich auch im Verborgenen: Wichtige Elemente der Modernisierung sind die umfassende energetische Sanierung, mehrere Photovoltaikanlagen und Gründächer sowie eine moderne Gebäude- und IT-Technik.